

LOGISTIK-CHECKLISTE FÜR KRANANLIEFERUNGEN Trockenbau



Baustellenanschrift


Fachunternehmer

Ansprechpartner


Telefon

Mobiltelefon


Abstand Mitte Kran-LKW zum Gebäude _____ m




Höhe Standort Kran-LKW zur Unterkante Gebäudeöffnung _____ m



Brüstungshöhe _____ m



Größe der Bauöffnung _____ m Breite und _____ m Höhe



- Mit Drehkopfwendegabel an Gebäudeöffnung vorhalten?
- Mit Gurten in Gebäude teleskopieren/absetzen?
- Baustellenzufahrt befestigt? ja nein
- Anfahrt kompletter Gliederzug möglich?
(L = 18,75 m / B = 2,55 m / H = 4,00 m) ja nein
- Anfahrt nur mit Motorwagen möglich?
(L = 10,50 m / B = 2,55 m / H = 4,00 m) ja nein
- Kranstellplatz L= 11 m x 6 m vorhanden? ja nein
- Entladung auf Tiefgarage? ja nein
- Kranstandplatz verdichtet? ja nein
- Entladung auf öffentlicher Straße (inkl. Gehsteig)? ja nein
- Wenn öffentlich, Entladegenehmigung vorhanden? ja nein
- Sind Oberleitungen vorhanden? ja nein

Bemerkungen:
